

Obra  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

Bancos  
SINAPI - 10/2020 - São  
Paulo  
ORSE - 09/2020 -  
Sergipe  
SIURB - 01/2020 - São  
Paulo  
CPOS - 07/2020 - São

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%			
		15.719,09	7.859,55	4.715,73	3.143,82			
2	COBERTURA E FORRO	100,00%	15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		260.374,55	39.056,18	52.074,91	39.056,18	52.074,91	52.074,91	26.037,46
3	REVESTIMENTO PAREDES	100,00%	25,00%	25,00%	30,00%	10,00%	10,00%	
		10.628,40	2.657,10	2.657,10	3.188,52	1.062,84	1.062,84	
4	PISOS	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%		
		12.055,93		3.013,98	6.027,97	3.013,98		
5	PINTURA	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		150.172,61	15.017,26	37.543,15	37.543,15	30.034,52	15.017,26	15.017,26
6	PORTAS E ESQUADRIAS	100,00%			25,00%	50,00%	25,00%	
		13.786,20			3.446,55	6.893,10	3.446,55	
7	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		18.781,73	4.695,43	4.695,43	4.695,43	4.695,43		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		44.910,11	8.982,02	8.982,02	8.982,02	8.982,02	8.982,02	
9	SPDA-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		9.770,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	
10	AR CONDICIONADO	100,00%		50,00%	25,00%	25,00%		
		3.351,00		1.675,50	837,75	837,75		
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		3.897,10			974,28	974,28	974,28	974,28
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		4.752,00			1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
Porcentagem			14,63%	21,4%	20,26%	20,38%	15,45%	7,88%
Custo			80.221,54	117.311,83	111.037,67	111.710,83	84.699,86	43.216,99
Porcentagem Acumulado			14,63%	36,03%	56,29%	76,67%	92,12%	100,0%
Custo Acumulado			80.221,54	197.533,36	308.571,03	420.281,87	504.981,72	548.198,72